

工程造价，有效控制投资成本，审计结果已经有关单位核对无误，已审结束。现将有关情况报告如下：

一、 工程概况

霍邱县荣益喜洋洋有机肥有限公司通过积极筹措资金及县财政奖补资金用于霍邱县荣益喜洋洋有机肥有限公司年收集处理 8 万吨畜禽粪污资源化利用项目工程（一期）、霍邱县荣益喜洋洋有机肥有限公司畜禽粪污资源化利用整县推进项目。其中霍邱县荣益喜洋洋有机肥有限公司年收集处理 8 万吨畜禽粪污资源化利用项目工程（一期）由安徽承政建设工程有限公司中标施工，于 2017 年 11 月 26 日开工，2018 年 5 月 26 日竣工；霍邱县荣益喜洋洋有机肥有限公司畜禽粪污资源化利用整县推进项目由安徽仁都建设有限公司中标承建，于 2020 年 9 月 17 日开工，2020 年 10 月 26 日竣工，具体工程量详见各项目招标文件、工程量清单、合同、变更设计通知单及工程验收单。我单位于 2021 年 1 月 11 日对以上工程进行结算审计。

二、 审计依据

1、霍邱县荣益喜洋洋有机肥有限公司关于霍邱县荣益喜洋洋有机肥有限公司年收集处理 8 万吨畜禽粪污资源化利用项目工程（一期）、霍邱县荣益喜洋洋有机肥有限公司畜禽粪污资源化利用整县推进项目竣工结算造价审计业务委托书。

2、清单计价执行《2005 安徽省建设工程工程量清单计价规范》及安徽省建筑、装饰、安装、市政、水利、公路工程消耗量定额和安徽省建设工程造价管理有关政策、法规和中标工程量清单综合单价、计费标准等。