

霍邱县水利局2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	长集加压站维护管理工作经费	
2	县农村饮水安全水质检测中心运行及管理经费	
3	河湖管护经费	
4	河湖长制工作经费	
5	提前下达-水资源刚性约束与调度(水资源管理)资金	
6	提前下达-水资源刚性约束与调度(节约补助)资金	
7	提前下达-国家蓄滞洪区工程维修养护	
8	提前下达-霍邱县2024年小型水库维修养护中央水利发展资金项目	
9	提前下达-霍邱县2024年农业水价综合改革中央水利发展资金项目	
10	霍邱县2024年小型水库维修养护省级补助资金	
11	省级防汛物资代储管理	
12	中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护	
13	小型水库维修养护资金	
14	农业水价综合改革	
15	中央补助齐王电灌站更新改造资金	
16	省级补助小型水库维修养护资金	
17	冯井电灌站更新改造资金	
18	2023年小型水库除险加固中央发展资金及省级补助资金	
19	水旱灾害防御经费	
20	霍邱县2024年农业水价综合改革省级补助资金(市级分配霍邱)	
21	霍邱县2024年度水资源管理和节约保护资金省级	
22	白蚁等害堤动物灾损整治	
23	淠河治理补充设计项目	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长集加压站维护管理工作经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	长集加压站加压设备、供电设备、消毒设备及其附属设施维护管理，设备日常维修维护				2024年，顺利完成长集加压站加压设备、供电设备、消毒设备及其附属设施维护管理，设备日常维修维护等，顺利完成了向户胡、河口、长集3个乡镇供水任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成自来水的消毒药剂采购	≥146吨	665吨	8	8	
			长集加压站设备检查、维修、养护频率	≥24次	25次	6	6	
			覆盖受益乡镇数	≥3个	3个	6	6	
		质量指标	维护设备采购验收合格率	=100%	100%	6	6	
			长集加压站维修保养验收合格率	=100%	100%	6	6	
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2024年12月31日之前完成	达成预期指标	8	8	
	成本指标	保障长集加压站正常运行支出	≤20万元	20万元	4	4		
	效益指标	经济效益	确保长集、河口、户胡三乡镇正常供水，提高供水保证率	确保长集、河口、户胡三乡镇正常供水，提高供水，解决生活用水问题	达成预期指标	13	13	
		社会效益	促进社会稳定	解决居民生活用水问题，促进社会和谐稳定	达成预期指标	7	7	
		生态效益	维护生态稳定	保障人畜植物用水，维护生态平衡	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续	持续保障供水，每年确保供水保证率95%以上	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县农村饮水安全水质检测中心运行及管理经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每月对全县28座乡镇水厂出厂水、末梢水各检测一次, 根据水源水质变化情况, 实时增加检测频次, 确保水质达标。				2024年全年保证每月对全县28座乡镇水厂出厂水、末梢水各检测一次, 每次检测36项指标, 根据水源水质变化情况, 实时增加检测频次, 同时监督水厂每日做好9项常规指标检测, 确保水质达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县水厂水质检测及运行检次数	≥1095次	1200次	8	8	
			抽检水样份数	≥2016份	2016份	8	8	
			覆盖水厂数量	=28座	28座	6	6	
			受益供水人口	≥146.65万人	146.65万人	6	6	
		质量指标	保障工作运转指标	≥95%	100%	4	4	
			水厂水质检测率	≥99%	100%	6	6	
		时效指标	按时完成年度工作任务	在2024年12月31日之前	达成预期指标	8	8	
	成本指标	保障工作人员的人员支出及日常运行开支	≤45万元	45万元	4	4		
	效益指标	经济效益	保障经济健康发展	解决生活用水问题, 保证日常生活用水的质量	达成预期指标	10	10	
		社会效益	做好水厂运行检查及水质检测	每天检测水质, 确保水质达标率99%, 解决贫困人口饮水安全问题	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进生态稳定	严格控制水质保障用水安全, 促进生态稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续检测	定期检测保障水质安全 确保水质达标率99%	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河湖管护经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	347.56	347.56	265.25	10	76.32%	7.63	
	其中: 本年财政拨款	347.56	347.56	265.25	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立长效的河湖管护机制, 实行专业化养护, 物业化管理。河湖堤坝平整、堤坡无雨淋沟、水面无漂浮物等, 穿堤涵闸、泵站等工程得到有效维护; 河湖管护范围内无乱占、乱建、乱堆、乱采、乱排、乱捕等突出问题, 逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”河湖管护目标。			已完成2024年度河湖管护工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及河湖数	≥118条/段	118条/段	5	5	
			保持清洁河湖的长度	≥1118km	1118km	10	10	
		质量指标	资金支付及时性	≥95%	95%	5	5	
			工程质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	成本指标		河湖管护经费总成本	≤1091万元	1091万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进河湖生态日益见好, 带动相关河湖相关产业发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化	建设优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进河湖生态平衡及环境绿化	促进河湖生态平衡及环境绿化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	工作完成河湖改善情况	明显改善河湖环境	达成预期指标	5	5	
	可持续性		河湖长工作逐年稳步推进	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.63	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河湖长制工作经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	河湖长公示牌及时更新维护,保障社会公众参与和监督;县级河湖长巡查得以保障,河湖突出问题督导整改得以落实。				2024年度任务已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及河湖数	≥354个	354个	5	5	
			制作或更新河湖长公示牌数量	≥322个	322个	5	5	
			组织开展河湖排查及整治工作次数	≥3次	3次	5	5	
		质量指标	资金支付及时率	≥95%	95%	5	5	
			工程质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成任务时间	在2024年12月31日之前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	河湖办工作经费总成本	≤10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进河湖生态日益见好,带动相关河湖相关产业发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化	建设优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进河湖生态平衡及环境绿化	促进河湖生态平衡及环境绿化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	工作完成河湖改善情况	明显改善河湖环境	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提前下达-水资源刚性约束与调度(水资源管理)资金						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提前下达水资源刚性约束与调度(水资源管理)资金,新建或改建规模以上取水在线计量设施3个。				2024年度任务已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	=3个	3个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	10	10	
		时效指标	至2024年底投资完成比例(%)	≥80%	80%	5	5	
			截至2025年6月底,投资完成比例	=100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制是否在规定范围之内	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	取水量在线计量率提高比例	=1.9%	1.9%	10	10	
		社会效益	取水监控能力提升	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	5	5	
	工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位和群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提前下达-水资源刚性约束与调度(节约补助)资金						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	37.38	37.38	37.38	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	37.38	37.38	37.38	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建节水载体(节水型产业园区、节水型小区等)3个。				因经费不足,经局党组研究决定,仅实施县经济开发区节水型工业园区建设1个项目。2024年年度任务已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	节水载体创建数量	=3个	1个	10	10	因经费不足,经局党组研究决定,仅实施县经济开发区节水型工业园区建设1个项目。
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	10	10	
		时效指标	至2024年底投资完成比例	≥80%	80%	5	5	
			截至2025年6月底,投资完成比例	=100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制是否在规定的范围内	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	节水载体的节水能力提升	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	节水示范作用明显	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	5	5	
	工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位和群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提前下达-国家蓄滞洪区工程维修养护						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	44.14	44.14	44.14	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	44.14	44.14	44.14	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关规划或实施方案, 根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护, 推动水利改革发展。				已按项目任务进度开展蓄滞洪区堤防维修养护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	蓄滞洪区堤防维修养护长度	=96.98公里	96.98公里	10	10	
		质量指标	截至2025年6月底, 完工项目初步验收率	=100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	10	10	
		时效指标	截至2024年底, 投资完成比例	≥80%	80%	5	5	
			截至2025年6月底, 投资完成比例	=100%	100%	5	5	
	成本指标	成本是否控制在规定范围之内	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	促进区域经济社会发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障水利工程完整及安全度汛和正常运行	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	5	5	
			工程是否达到建设使用年限	是	达成预期指标	5	5	
		为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提前下达-霍邱县2024年小型水库维修养护中央水利发展资金项目						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26.40	26.40	26.40	10	99.99%	10.00
		其中: 本年财政拨款	26.40	26.40	26.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规划或实施方案, 根据批复任务清单并结合地方实际开展小型水库维修养护和白蚁等害堤动物检查、开展堤防白蚁等害堤动物检查, 推动水利改革发展。				已完成2024年度小型水库维修养护及白蚁等害堤动物检查任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数	=212座	212座	5	5	
			小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	=247座	247座	5	5	
			堤防等害堤动物日常检查长度	=180.31km	180.31km	5	5	
		质量指标	截至2025年6月初步验收率	=100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底完成投资比例	≥80%	80%	5	5	
	2025年6月底完成投资比例		=100%	100%	5	5		
	成本指标	成本是否控制在规定范围之内	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	是否有效提升小水库稳固性及安全性	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维修养护服务覆盖人口	=10.06万	10.06万	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程是否良好运行	是	达成预期指标	5	5	
工程是否达到设计年限	是		达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提前下达-霍邱县2024年农业水价综合改革中央水利发展资金项目						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	224.78	224.78	224.78	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	224.78	224.78	224.78	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全水价形成机制,推行差别水价。建立科学的水价机制,项目区水价达到运营成本水平;实行分类价格政策,分粮食作物、经济作物和水产养殖实行不同供水价格。在定额管理基础上,推行超定额累进加价制度,促进农业节水。				已按要求完成2024年度农业水价改革工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农业水价改革面积	巩固改革成果	达成预期指标	10	10	
		质量指标	截至2025年6月初步验收率	=100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底完成投资比例	≥80%	80%	5	5	
			2025年6月底完成投资比例	=100%	100%	10	10	
	成本指标	成本是否控制在规定范围内	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	是否有效提升水资源利用率	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否有效提升水资源配置效率	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
可持续影响		已建工程是否良好运行	是	达成预期指标	5	5		
	工程是否达到设计年限	是	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		霍邱县2024年小型水库维修养护省级补助资金						
主管部门		060-霍邱县水利局			实施单位	060001-霍邱县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	19.75	19.75	19.75	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	19.75	19.75	19.75	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规划或实施方案, 根据批复任务清单并结合地方实际开展小型水库维修养护, 推动水利改革发展。				已完成本年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护小型水库	≥103座	103座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	2024年完成投资比例	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	单价控制在批复概算单价是否内	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保障防洪安全	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	覆盖服务人口	=1.72万	1.72万	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级防汛物资代储管理						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案, 根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维护养护, 推动水利改革发展。			已完成2024年度工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级防汛物资代储点数量	=4个	4个	10	10	
		质量指标	截至2025年6月底, 完工项目初步验收率	=100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	10	10	
		时效指标	截至2024年底, 投资完成比例	≥80%	80%	5	5	
			截至2025年6月底, 投资完成比例	=100%	100%	5	5	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	保障防洪安全	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	增进群众对节水知识的了解, 提升群众水资源节约意识	效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	5	5	
	工程是否达到建设使用年限		是	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护						
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	510.80	510.80	510.80	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	510.80	510.80	510.80	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度农村饮水安全工程维修养护工作。			已完成本年度农村饮水安全工程维修工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程维修养护数	=21%	21%	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本是否控制在规定范围之内	是	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	是否有助于经济发展	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否提升使用效益	是	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否有助于生态发展	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否可持续使用	是	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小型水库维修养护资金						
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	158.16	158.16	158.16	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	158.16	158.16	158.16	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照规划或实施方案,根据批复任务清单并结合地方实际开展小型水库维修养护,推动水利改革发展。			2024年度任务已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护小水库数量	=212座	212座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年底完成投资比例	≥80%	80%	5	5	
			2025年6月底完成投资比例	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本是否控制在规定范围之内	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	是否有效提升水库经济效益	是	达成预期指标	7	7	
		社会效益	维修养护服务覆盖人口	=10.06万	10.06万	8	8	
		生态效益	是否有效提升水库生态效益	是	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	工程是否达到设计年限	是	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业水价综合改革						
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19.40	19.40	19.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	19.40	19.40	19.40	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农业水价综合改革,用于节水奖励和精准补贴,促进农业节水。			2024年度任务已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改革面积	=104.14亩	104.14亩	20	20	
		质量指标	计量率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本是否控制在规定范围内	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	保障粮食生产安全	达成预期指标	7	7	
		社会效益	是否有利于水资源节水保护	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益	是否保障灌区生态补水	是	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	促进农业可持续发展	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央补助齐王电灌站更新改造资金						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	060001-霍邱县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	55.40	55.40	55.31	10	99.83%	9.98
		其中:本年财政拨款	55.40	55.40	55.31	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	齐王电灌站更新改造完成。				已完成本年度齐王电灌站更新改造任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成规定数量的电灌站更新改造	是	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	是否在规定时间内完成改造	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本是否控制在规定范围之内	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	是否有效提升经济效益	是	达成预期指标	5	5	
		社会效益	是否有效提升社会效益	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否提升生态效益	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	工程是否达到设计年限	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级补助小型水库维修养护资金						
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	297.58	297.58	297.58	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	297.58	297.58	297.58	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照规划或实施方案, 根据批复任务清单并结合地方实际开展小型水库维修养护和白蚁等害堤动物检查、开展堤防白蚁等害堤动物检查, 推动水利改革发展。			已完成2024年度工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数	=212座	212座	10	10	
		质量指标	工程质量是否达标	是	达成预期指标	20	20	
		时效指标	工程是否在规定时间内完成	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本是否控制在可持续范围之内	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	是否有效提升经济效益指标	是	达成预期指标	7	7	
		社会效益	是否有效提升社会效益指标	是	达成预期指标	7	7	
		生态效益	是否有效提升生态效益指标	是	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	工程是否达到预计使用年限	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		冯井电灌站更新改造资金						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	060001-霍邱县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40.54	40.54	40.53	10	99.98%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	40.54	40.54	40.53	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成冯井电灌站更新改造工作。				已完成2024年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否改造完成规定数量电灌站	是	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工程质量是否达标	是	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时效是否在规定范围之内	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本是否控制在规定范围之内	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	是否有效提升经济效益	是	达成预期指标	7	7	
		社会效益	是否有效提升社会效益	是	达成预期指标	7	7	
		生态效益	是否有效提升生态效益	是	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	工程是否达到预计使用年限	是	达成预期指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年小型水库除险加固中央发展资金及省级补助资金						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	060001-霍邱县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	156.76	156.76	156.76	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	156.76	156.76	156.76	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规划或实施方案, 根据批复任务清单并结合地方实际开展小型水库除险加固, 推动水利改革发展。				已完成本年度小水库除险加固任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小水库除险加固数量是否达标	是	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完成时效是否在规定范围内	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本是否控制在规定范围之内	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	是否有效提升经济效益	是	达成预期指标	5	5	
		社会效益	是否有效提升社会效益	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否有效提升生态效益	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	工程使用年限是否达标	是	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水旱灾害防御经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	139.50	139.50	139.14	10	99.74%	9.97
		其中: 本年财政拨款	139.50	139.50	139.14	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	隐患防汛仓库拆除重建和防汛物资增补, 涡河民生堤防动物洞穴处置、沿岗河堤顶道路维修、龙潭水库出水闸消力池护坡水毁应急维修等。				已完成2024年度任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急处置数量	=4处	4处	10	10	
		质量指标	截至2024年底, 完工项目初步验收率	=100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			已处置工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	5	5	
		时效指标	截至2024年6月底, 投资完成比例	≥80%	80%	5	5	
			截至2024年底, 投资完成比例	=100%	100%	10	10	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛, 发生工程设计标准内洪水不受严重影响	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障居民社会生活平稳, 发生工程设计标准内洪水不受严重影响	效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益	是否有益于生态建设	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障, 发生工程设计标准内洪水不受严重影响	效果显著	达成预期指标	5	5	
			已处置工程项目是否良性运行	是	达成预期指标	5	5	
	工程是否达到建设使用年限	是	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		霍邱县2024年农业水价综合改革省级补助资金（市级分配霍邱）						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全水价形成机制，推行差别水价。建立科学的水价机制，项目区水价达到运营成本水平；实行分类价格政策，分粮食作物、经济作物和水产养殖实行不同供水价格。在定额管理基础上，推行超定额累进加价制度，促进农业节水。				2024年度任务已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩固农业水价改革面积	效果良好	达成预期指标	10	10	
		质量指标	截至2025年6月初步验收率	=100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底完成投资比例	≥80%	80%	5	5	
			2025年6月底完成投资比例	=100%	100%	10	10	
	成本指标	成本是否控制在概算范围之内	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	是否有利于当地经济发展	是	达成预期指标	7	7	
		社会效益	工程是否达到设计年限	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益	工程是否有益于生态发展	是	达成预期指标	8	8	
可持续影响		已建工程是否良好运行	是	达成预期指标	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		霍邱县2024年度水资源管理和节约保护资金省级						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	30.00	20.04	10	66.80%	6.68
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	20.04	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农业用水调查(农业电灌站用水量统计调查以及“以电折水”测算分析)、饮用水水源地安全保障达标评估、节水中长期规划编制。				全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制节水中长期规划	=1个	1个	5	5	
			饮用水水源地安全保障达标评估	=1个	1个	5	5	
		质量指标	成果是否符合市级考核要求	是	达成预期指标	10	10	
			工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	达成预期指标	5	5	
			截至2024年底, 资金预算执行率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	支出成本控制在预算范围内	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	明显提高社会节水意识	是	达成预期指标	7	7	
		社会效益	取水水监管能力提升	是	达成预期指标	7	7	
		生态效益	水量、水生态保障有力	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	明显促进用水效率和节水管理水平持续提升	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.68	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		白蚁等害堤动物灾损整治						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对沔河白蚁普查发现的问题, 及时采取灭治、消险等治理措施, 开展应急整治, 确保安全度汛。				已完成2024年沔河白蚁整治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物整治数量	=3KM	3KM	10	10	
		质量指标	截至2025年6月底, 初步验收率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年底完成投资比例	≥80%	80%	10	10	
			2025年6月底完成投资比例	=100%	100%	10	10	
		成本指标	中央资金使用情况	=3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否有益于经济发展	是	达成预期指标	5	5	
		社会效益	已建工程是否良好运行	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否有益于生态发展	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	工程是否达到设计年限	是	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		漯河治理补充设计项目						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	236.43	236.43	236.43	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	236.43	236.43	236.43	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建路堤防长 2.896km, 新建郝庙集排涝站装机 110kW, 郝庙集电灌站引水涵、冯郢防洪闸。			新建郝庙集排涝站穿堤涵、冯郢防洪闸穿堤涵已完成, 郝庙集电灌站引水涵穿堤涵、新建路堤在建, 主汛期前完成主体工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建堤防及穿堤建筑物	=4处	4处	10	10	在建4处堤防及穿堤建筑物。
		质量指标	截至2024年底,完完成土地报批手续	=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2024年12月底,完成征地拆迁安置	≥20%	30%	10	10	
			截至2024年底,投资完成比例	=20%	20%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛,发生工程设计标准内洪水不受严重影响	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障居民社会生活平稳,发生工程设计标准内洪水不受严重影响	效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益	工程是否有有益于生态建设	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	已处置工程项目是否良性运行	是	达成预期指标	5	5	
			工程是否达到建设使用年限	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	